

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по подготовительным работам для проведения шеф-монтажа оборудования ВЧ связи серии ETL500

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Номер Контракта _____

1.2 Название и номер ВЛ для проведения шеф-монтажа _____

1.3 Подстанции, на которых должен быть проведен шеф-монтаж:

1) -	Рабочие частоты ETL: _____
2) -	Рабочие частоты ETL: _____
3) -	Рабочие частоты ETL: _____
4) -	Рабочие частоты ETL: _____

2. СИСТЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВЛ:

ДА НЕТ

2.1	Используется существующая система присоединения ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Устанавливается новая система присоединения ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.1	Конденсаторы связи установлены ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.2	Фильтры присоединения смонтированы ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.3	Силовые кабели между конденсаторами связи и заградителями (если заградители монтируются не на конденсаторах связи) смонтированы ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.4	Силовые кабели от заградителей к ВЛ смонтированы ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.5	Высокочастотное соединение от фильтров присоединения к конденсаторам связи выполнено ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.6	Заземляющий кабель подключен к фильтрам присоединения ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.7	Высокочастотные кабели проложены от фильтров присоединения в помещение, где планируется установка шкафов с оборудованием ETL500 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.8	Система присоединения была уже предварительно протестирована ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

3.1 Общие установки

ДА НЕТ

3.1.1	Все ли шкафы были установлены в соответствии с проектными чертежами в запроектированных помещениях ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2	Кабели питания к шкафам проложены ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.3	Сделано ли заземление для всех шкафов ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.4	Все соединения были протестированы ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Для каналов передачи данных (если предусмотрено проектом)

ДА НЕТ

3.2.1	Установка оборудования передачи данных выполнена ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2	Какое оборудование передачи данных будет готово для проведения тестов по передаче данных ?		

4 ПОДДЕРЖКА В ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

ДА НЕТ

4.1	Будет ли предоставлен транспорт для доставки персонала АББ Энергосвязь из аэропорта в населенный пункт назначения ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Может ли Предприятие зарезервировать места в гостинице населенного пункта назначения для персонала АББ Энергосвязь (отдельный номер для каждого сотрудника) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Внимание !: Предприятие должно обеспечить транспорт для передвижения между подстанциями, на которых будет проводиться шеф-монтаж оборудования.

Должность	Фамилия, инициалы	Предприятие	Дата	Подпись